

Plats och tid

Tekniska kontoret Djurås, kl. 08:00-09:30

Beslutande

Ledamöter

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordförande

Sven-Inge Persson (S)

Gunnar Östberg (KOSA)

Fredrik Andersson (C)

Bo Jönebratt (L)

Tjänstgörande ersättare

Göran Westling (KOSA) tjänstgörande för Bengt Andersson (S)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Tommy Sandberg, kommunchef

Andreas Håll, enhetschef fastighet

Anna-Lena Palmér, kommunsekreterare

Justering

Justerare

Bo Jönebratt (L)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2018-09-18, kl. 10:00

Justerade paragrafer
§30-§31

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika Gradén

Ordförande

Lars-Erik Granholm (KOSA)

Justerare

Bo Jönebratt (L)

Justerare

--	--	--	--	--	--

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2018-09-18

Justerade paragrafer
§30-§31

Datum för anslags uppsättande
2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Djurås

Datum då anslaget tas ned
2018-10-10

Underskrift

Ulrika Gradén

Justerare

--	--	--	--	--	--

§ 30**Begäran om utökad investeringsram för ombyggnation av nya kommunförrådet (TN/2015:170)****Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige**

1. Utöka investeringsramen för ombyggnationen av nya kommunförrådet med 3,5 miljoner kronor.

Tekniska nämndens beslut

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2017 beviljats budget på 9 300 000 mkr för ombyggnation av nya kommunförrådet (Djurås 3:66). 2017 användes 523 000 kr för ombyggnation av omklädningsrum. 2018 har hittills 528 500 kr använts för ombyggnation av omklädningsrum, anpassningar, samt projektering och framtagande av upphandlingsdokument. Projekteringen visade ett mer omfattande behov av ombyggnation än den kalkyl som låg till grund för den ursprungliga budgeten gällande brand-, ljud-, och arbetsmiljökrav, vilket också visar sig i de anbud som inkommit för ombyggnationen.

Finansiering

Från ursprunglig budget på 9 300 000 kr finns upparbetade kostnader på 1 051 000 mkr. Inkommit anbud är justerat till 10 917 000 mkr. Därtill uppskattas ändring och tilläggsarbeten att uppgå till 5-10 % av anbudssumman.

Ursprungsbudget 2017	9 300,00
Upparbetade utgifter (17-18)	1 051,00
Återstående medel	8 249,00
Tilläggsäskning ombyggnation	3 500,00
Budget för återstående arbete	11 749,00
Budget för hela projektet	12 800,00

Detta ger en total byggkostnad på **cirka 12,8 mkr.**

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-09-17, två sidor.

Tidigare beslut i ärendet

Kf 170615 § 73

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

§ 31**Begäran om utökad investeringsram för inköp av moduler till skola och förskola (TN/2018:166)****Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige**

1. Utöka investeringsramen med 7 miljoner kronor för inköp av moduler till skola och förskola.

Tekniska nämndens beslut

1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Djurmo skola har drabbats av en omfattande vattenskada som berör verksamheten på mellanstadiet. Delar av skolan behöver därför omgående utrymmas i tillfälliga lokaler. Vidare saknas det just nu, i kommunen, 15 förskoleplatser och ytterligare cirka 40 platser till vårterminen 2019. Utöver det finns kommande behov av om- och utbyggnationer på Djuråsskolan och Kyrkskolan. Tas beslut om detta behöver även delar av dessa skolor utrymmas under byggnadstiden. Förslaget från tekniska nämnden är att köpa in begagnade moduler i en volym som täcker både behovet för Djurmo skola och behovet av förskoleplatser i nuläget. Modulerna är flyttbara och kan därför eventuellt etableras i båda Djurås och Kyrkbyn då denna volym av moduler, till viss del, täcker behoven vid en eventuell ombyggnation på Djuråsskolan och Kyrkskolan. Modulerna kan sedan avyttras när behovet inte längre finns.

Finansiering

Inköp moduler ca 3-5 000/ kvm	5 000 000
Frakt, etablering, anpassning	2 000 000

Begagnade moduler kan anskaffas till en budget på cirka 3-5 000 kr/kvm. Beräknade behovet är i dagsläget cirka 1000 kvm. Skola +förskola. Därtill kommer kostnader för transporter, etablering och anpassning. Det ger en utgift på **cirka 7 mkr.**

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, tekniska förvaltningen, 2018-09-17, två sidor.

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Justerare					
-----------	--	--	--	--	--